

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(平成29年7月)

1. 水質記録

採取月日		平成29年7月31日	
測定月日		同上	
項目	場所	放流水	地下水（下流井戸）
	単位		
電気伝導度	μS/cm		978
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	1.2	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.7	
水素イオン濃度（PH）	-	7.94	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
平成29年7月1日 ~ 平成29年7月31日	t	0

添野石炭灰処分場月例点検記録
(平成29年7月)

点検を行った月日	平成29年7月4日
点検項目	点検結果
(1)遮水工	異常なし
(2)擁壁	異常なし
(3)調節池	異常なし
(4)浸出水処理設備	異常なし

※ 流量水器交換(愛知時計製電磁式メーター検出器)

6月12日 散水ピット流量計 SU50-KC(50mm)

6月13日 浸出水流量計 SU75-KC(75mm)

6月27日 放流水流量計 SU100-KC(100mm)

6月28日 散水揚水流量計 SU75-KC(75mm)