

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(平成29年11月)

1. 水質記録

採取月日		平成29年11月15日	
測定月日		同上	
項目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μS/cm		834
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	1.1	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.2	
水素イオン濃度（PH）	-	7.91	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
平成29年11月1日 ~ 平成29年11月30日	t	3,050

添野石炭灰処分場月例点検記録
(平成29年11月)

点検を行った月日	平成29年11月1日
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし