

## 添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年6月）

常磐共同火力株式会社

### 1. 水質記録

| 項目                  | 単位   | 放流水        | 地下水（下流井戸） |
|---------------------|------|------------|-----------|
|                     |      | 6月9日 採取    | 6月9日 採取   |
| 電気伝導度               | mS/m | /          | 84.5      |
| 生物化学的酸素要求量<br>（BOD） | mg/L | 1.0        | /         |
| 浮遊物質量（SS）           | mg/L | 1.5        | /         |
| 水素イオン濃度（pH）         | —    | 8.1（22.6℃） | /         |

### 2. 埋立数量（乾灰）

| 埋立期間         | 埋立数量   |
|--------------|--------|
| 6月1日 ～ 6月30日 | 0.00 t |

### 3. 残余容量

| 測定日  | 残余容量                   |
|------|------------------------|
| 4月1日 | 651,020 m <sup>3</sup> |

### 4. 処分場の点検結果

| 項目      | 6月27日 点検実施 |
|---------|------------|
| 遮水工     | 異常なし       |
| 擁壁      | 異常なし       |
| 調節池     | 異常なし       |
| 浸出水処理設備 | 異常なし       |