

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2026年4月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		4月6日 採取	4月6日 採取
電気伝導度	mS/m	/	78.9
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	1.4	/
浮遊物質量（SS）	mg/L	2.1	/
水素イオン濃度（pH）	—	8.2（23.9℃）	/

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
4月1日 ～ 4月30日	1,477.61 t

3. 残余容量

測定日	残余容量
4月1日	586,824 m ³

4. 処分場の点検結果

項目	4月28日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし